

Busoptimierung MB26

U FARMSEN

Vorstellung Baumaßnahme



02.09.2026 | Stadtteilbeirat | Yves Stammel, Carsten Kirchmaier



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Hamburg

AGENDA

- 01 LAGE IN DER ÖRTLICHKEIT
- 02 RÜCKBLICK: WAS IST BISHER GESCHEHEN?
- 03 KURZVORSTELLUNG AUSFÜHRUNGSPLANUNG
- 04 BAUABLAUF- UND VERKEHRSFÜHRUNGSKONZEPT
- 05 AUSBLICK: WIE GEHT ES WEITER?



LAGE IN DER ÖRTLICHKEIT

01




LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Hamburg

ÜBERSICHTSPLAN BAUMASSNAHME



Legende

- Baumaßnahme
- Radroute, Sasel - Billbrook
- Radroute, Volksdorf - Zentrum
- Freizeitroute, Osterbekradweg
- Bezirksradroute, Eilbek-Ahrensburg
- Bezirksradroute, City-Nord - Rahlstedt
- Bezirksradroute, Billstedt - Glashütte

RÜCKBLICK: WAS IST BISHER GESCHEHEN?

02



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Hamburg

WICHTIGE MEILENSTEINE



BETEILIGUNGSPROZESS U-FARMSEN (2019–2025)

- 
- 2019: Start mit **Stakeholdergesprächen**
 - März 2019: **Vor-Ort-Befragung** und **Online-Beteiligung**
 - Erarbeitung verschiedener Lösungskonzepte
 - November 2019: jeweils **Workshop** für Gewerbebetreibende und für alle Interessierte
 - Erarbeitung eines Lösungskonzeptes
 - August 2021: Zweite **öffentliche Veranstaltung** und Online-Beteiligung zur Freiraumgestaltung
 - Anschließend: planerische Abwägung und Weiterentwicklung bis zur Vorzugsvariante

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE




Barrierefreiheit




Bessere
Busorganisation



Konfliktarme
Wegeführung




Übersichtlichkeit
erhöhen



Aufenthaltsqualität
verbessern

WICHTIGE MEILENSTEINE



KURZVORSTELLUNG AUSFÜHRUNGSPLANUNG

03





LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg




Hamburg

GESAMTLAGEPLAN





KREUZUNG A.K.S/AM LUISENHOF



Neue Platzgestaltung, Schaffung
überdachte Doppelstockparker



Ausbau Bushaltestellen
(Bussonderbord Einstiegshöhe 16cm,
inkl. Leitelemente)



Neuordnung der Bushaltestellen zur
Optimierung der Betriebsabläufe




Konfliktarme
Wegeführung zwischen
Rad- und Fußverkehr




Verlagerung und Neuordnung
von Taxi- und E-Ladeplätzen



RAMPE EKT ZUR AUGUST-KROGMANN-STRASSE





Rampenbau ersetzt die
bisherige Treppenanlage
(Zugang zum EKT)



LÄNGSCHNITT EE' - BLICKRICHTUNG BAHNDAMM

KREUZUNG A.-K.-S/ BERNER HEERWEG/ RAHLSTEDTER WEG



Geschützte Radwege (baulich
getrennt zur Fahrbahn und zum
Gehweg)



Optimierung der Kreuzungen mit
klarer Fahrstreifenaufteilung und
baulichen Mittelinseln



Neue Lichtsignalanlagen
mit Busvorrechtigung



Getrennte Querungsstellen; 6 und
0 cm abgesenktes Hochbord, inkl.
taktiler Leitelemente



Einbau von unterschiedlichem
Stadtmobiliar

BAUABLAUF- UND VERKEHRSFÜHRUNGS- KONZEPT

04



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg




Hamburg

BAUABLAUFKONZEPT (ANKERMASSNAHME)

Rahmenbedingungen

- Effizientes Bauen durch große Baufelder zur Minimierung der Bauzeit
- Stetige Verkehrsführung
- Erhalt der Ost-West-Verbindung
- Abstimmung mit umliegenden Maßnahmen, u.a. U5
- Fokus ÖPNV, Fuß- und Radverkehr
- Belange der Rettungskräfte
- Leitungsarbeiten (u.a. HWW DN500 in Wintermonate 26/27)

ÜBERSICHT BAUPHASEN (GROBE BAUZEIT)




VERKEHRSFÜHRUNG BPH 1

Bauzeit ca. 15 Wochen


März bis Juni 2027

Umleitung Buslinien MB27, 168, 368 u. 617
i.R. Hst. U-Farmsen über Neusurenland und
Bramfelder Weg

bis 30. April




Umleitung Buslinien 171 über
Pulverhofsweg, Kupferdamm u.
Rahlstedter Weg



VERKEHRSFÜHRUNG BPH 2

Bauzeit ca. 10 Wochen

Juni - August 2027




VERKEHRSFÜHRUNG BPH 3

Bauzeit: ca. 20 Wochen


September 2027 bis April 2028

Umleitung Buslinien MB27, 168, 368 u. 617
über Neusurenland und Bramfelder Weg



VERKEHRSFÜHRUNG BPH 3


Bauzeit: ca. 20 Wochen



VERKEHRSFÜHRUNG BPH 4

Bauzeit: ca. 27 Wochen
April bis Dezember 2028


Umleitung Buslinien MB27, 168, 368 u. 617
über Neusürenland und Bramfelder Weg



VERKEHRSFÜHRUNG BPH 4




Bauzeit: ca. 27 Wochen
April bis Dezember 2028

Umleitung Buslinien MB27, 168, 368 u. 617
über Neusurenland und Bramfelder Weg



UMLEITUNGEN BPH 1 - 3



Umleitung Linksabbieger



Umleitung August-Krogmann-Str. -> U-Farmsen

UMLEITUNGEN BPH 4

Umleitung Linksabbieger



Umleitung August-Krogmann-Str. <-> U-Farmsen

ZUSAMMENFASSUNG

- 4 Bauphasen
- Konstante Verkehrsführung über gesamte Bauzeit
- Hauptverkehrsachsen Ost-West u. Nord-Süd min. 1+1
- Linksabbieger weiträumig ausweichen
- Rechtsabbieger nach Baufortschritt möglich
- Konstante Umleitung Buslinien MB 26 + 168 + 171
- Fuß- und Radverkehr wird gesichert und barrierefrei durchs Baufeld geführt



AUSBLICK: WIE GEHT ES WEITER?

05



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Hamburg

AUSBLICK

- Vorstellung RegA Bramfeld-Steilshoop-Farmsen-Berne am 03.09.2026
- Geplant: Infostand zum Baustart
 - vrs! Ende Februar/Anfang März 2027
 - Bereits zuvor: Informationen zum gesamten Prozess sollen an einem öffentlichen Platz zur Verfügung gestellt werden
 - Schriftliche Baustelleninformation (2 Wochen vor Baubeginn)
- Alle aktuellen Informationen zur Maßnahme stellen wir fortlaufend auf unserer LSBG-Webseite bereit:
<https://lsbg.hamburg.de/farmsen>

FEEDBACK ERWÜNSCHT!

- Plakat



“
**DIALOG
WIRD
SICHTBAR**

Ihre Beiträge sind in die Planung eingeflossen.
Jetzt beginnt der Umbau.

DANKE, FARMSEN!
FÜR IHRE IDEEN UND HINWEISE

BAUSTART
IM BEREICH U FARMSEN

Infostand
am XX.XX.2026, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Am Luisenhof 20
Erfahren Sie mehr über die nächsten Schritte,
den Bauablauf und die Ergebnisse der Beteiligung.

LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Hamburg

- Postkarte (Text auf der Rückseite für Anwohnende)



“
**DIALOG
WIRD
SICHTBAR**

**DANKE,
FARMSEN!**
FÜR IHRE IDEEN
UND HINWEISE

NEUGESTALTUNG
DES BEREICHS U FARMSEN

LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Hamburg

VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERSAMKEIT
GIBT ES FRAGEN?



Visualisierung YLA, Hamburg / e&A studio, Berlin



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Hamburg